

Obra: Reforma UBS Humaitá

VALOR TOTAL DA OBRA: 110.665,36

Proponente: TUBARÃO / SC

Item	DISCRIMINAÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES					
				1		2		3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1</b>	<b>TELHAS METALICAS</b>				-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	6,45	7.135,22	100	7.135,22		-		-
1.2	COBERTURA	53,94	59.688,50	60	35.813,10	40	23.875,40		-
1.3	FORROS	9,53	10.549,34		-	100	10.549,34		-
1.4	CALHA DE BEIRAL	1,75	1.941,01		-	100	1.941,01		-
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				-		-		-
2.1	FIAÇÕES E DISPOSITIVOS	10,52	11.644,74		-	30	3.493,42	70	8.151,32
2.2	EQUIPAMENTOS	0,86	949,42		-		-	100	949,42
2.3	TOMADAS E INTERRUTORES	6,45	7.134,56		-		-	100	7.134,56
2.4	PONTOS DE ILUMINAÇÃO	7,41	8.199,65		-	15	1.229,95	85	6.969,70
2.5	PONTOS DE TELEFONE	0,21	235,41		-		-	100	235,41
<b>3</b>	<b>PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>				-		-		-
3.1	PONTOS DE ILUMINAÇÃO	2,51	2.781,79		-	30	834,54	70	1.947,25
3.2	EQUIPAMENTOS	0,37	405,72		-		-	100	405,72
<b>TOTAL SIMPLES</b>				<b>39</b>	<b>42.948,32</b>	<b>38</b>	<b>41.923,66</b>	<b>23</b>	<b>25.793,38</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00</b>	<b>110.665,36</b>	<b>39</b>	<b>42.948,32</b>	<b>77</b>	<b>84.871,98</b>	<b>100</b>	<b>110.665,36</b>

Tubarão (SC), 05 de fevereiro de 2015