



Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,30%	4.934,70	100,00	4.934,70		-		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	63,60%	1.046.800,59		-		-	50	523.400,30	50	523.400,30
3	DRENAGEM PLUVIAL	35,08%	577.440,91	50,00	288.720,46	50,00	288.720,46		-		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,02%	16.733,84		-		-		-	100,00	16.733,84
TOTAL SIMPLES				17,84	293.655,16	17,54	288.720,46	31,80	523.400,30	32,82	540.134,14
TOTAL ACUMULADO		100%	1.645.910,04	17,84	293.655,16	35,38	582.375,61	67,18	1.105.775,91	100,00	1.645.910,04

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7