

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO DOMINGOS SILVEIRA GONZALES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC

DATA: 12/06/2017

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR	MESES		MESES		MESES		MESES		MESES	
				1		2		3		4		5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31	1.314,06	100	1.314,06		-		-		-		-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,63	6.880,57	100	6.880,57		-		-		-		-
3	TERRAPLANAGEM	1,89	7.970,79	100	7.970,79		-		-		-		-
4	DRENAGEM PLUVIAL	14,91	62.967,93	100	62.967,93		-		-		-		-
5	PAVIMENTAÇÕES	57,17	241.467,67		-	40	96.587,07	40	96.587,07	20	48.293,53		-
6	PASSEIOS	15,97	67.450,52		-		-		-	40	26.980,21	60	40.470,31
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,33	5.621,54		-		-		-		-	100	5.621,54
8	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	6,79	28.697,46		-		-		-		-	100	28.697,46
TOTAL SIMPLES		100,00	422.370,54	18,74	79.133,35	22,87	96.587,07	22,87	96.587,07	17,82	75.273,74	17,71	74.789,31
TOTAL ACUMULADO		100	422.370,54	18,74	79.133,35	41,61	175.720,42	64,48	272.307,49	82,30	347.581,23	100,01	422.370,54

Diego Steffen Morais
arquiteto e urbanismo CAU A41.114-0