

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC  
SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO  
**REFORMA DA UBS SÃO CRISTÓVÃO**  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	Valor (R\$)	MESES			
				1		2	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,03	R\$ 1.119,48	100	1.119,48		-
2	DEMOLIÇÃO	4,83	R\$ 2.666,85	100	2.666,85		-
3	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	1,88	R\$ 1.037,40	100	1.037,40		-
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2,29	R\$ 1.267,16	100	1.267,16		-
5	ALVENARIA/REVESTIMENTO	60,69	R\$ 33.541,50	60	20.124,90	40	13.416,60
6	ESQUADRIA E FECHAMENTOS	1,70	R\$ 937,81	100	937,81		-
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,20	R\$ 109,07	100	109,07		-
8	PINTURA	25,47	R\$ 14.075,44		-	100	14.075,44
9	SERVIÇOS FINAIS	0,93	R\$ 515,87		-	100	515,87
TOTAL SIMPLES		100,0	R\$ 55.270,58	49	27.262,67	51	28.007,91
TOTAL ACUMULADO		100,0	R\$ 55.270,58	49	27.262,67	100	55.270,58

Diego Steffen Morais  
arquiteto e urbanismo CAU A41.114-0