

CRONOGRAMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI CIDADE AZUL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	(%)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.861,54	4,98%	90%	8.875,39					10%	986,15
2	AMPLIAÇÃO - FUNDAÇÃO	5.331,49	2,70%	100%	5.331,49						
3	AMPLIAÇÃO - VIGAS BALDRAME	2.739,80	1,38%	100%	2.739,80						
4	AMPLIAÇÃO - PILARES	2.906,15	1,47%	100%	2.906,15						
5	AMPLIAÇÃO - VIGAS	2.339,26	1,18%	70%	1.637,48	30%	701,78				
6	AMPLIAÇÃO - LAJES	1.396,41	0,71%			100%	1.396,41				
7	AMPLIAÇÃO - PAREDES E VEDAÇÃO	7.226,33	3,65%			100%	7.226,33				
8	AMPLIAÇÃO - PINTURA	1.604,27	0,81%			100%	1.604,27				
9	AMPLIAÇÃO - PISOS	2.199,22	1,11%			100%	2.199,22				
10	AMPLIAÇÃO - COBERTURA	39.431,30	19,93%			20%	7.886,26	60%	23.658,78	20%	7.886,26
11	FACHADA E ENTRADA DA EDIFICAÇÃO	19.325,31	9,77%	30%	5.797,59	70%	13.527,72				
12	JUNTAS DE DILATAÇÃO E REPAROS DE TRINCAS	3.518,24	1,78%	100%	3.518,24						
13	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES E VEDAÇÃO (MODIFICAÇÕES EDIFICAÇÃO EXISTENTE)	13.653,99	6,90%	60%	8.192,39	40%	5.461,60				
14	ESQUADRIAS	9.225,33	4,66%					100%	9.225,33		
15	FORRO PVC	384,00	0,19%			100%	384,00				
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.284,53	8,74%			40%	6.913,81	30%	5.185,36	30%	5.185,36
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.439,65	1,74%	20%	687,93					80%	2.751,72
18	REPAROS EM PAREDES E PINTURA	42.052,40	21,26%	10%	4.205,24	10%	4.205,24	30%	12.615,72	50%	21.026,20
19	MURO	9.218,39	4,66%							100%	9.218,39
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.686,68	2,37%							100%	4.686,68
TOTAL MENSAL				22%	43.891,71	26%	51.506,63	26%	50.685,19	26%	51.740,76
TOTAL ACUMULADO		197.824,29		22%	43.891,71	48%	95.398,34	74%	146.083,53	100%	197.824,29

Manuela Mateus De Bona Cargnin
Engenheira Civil CREA/SC 105.575-8