

CRONOGRAMA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MURO DE CONTENÇÃO DO CEI MARIO JOSÉ BRESSAN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	(%)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.323,32	4,57%	75%	9.992,49	5%	666,17	5%	666,17	15%	1.998,50
2	AMPLIAÇÃO - FUNDAÇÃO	9.304,51	3,19%	100%	9.304,51						
3	AMPLIAÇÃO - VIGAS BALDRAME	7.508,09	2,58%	100%	7.508,09						
4	AMPLIAÇÃO - PILARES	7.835,80	2,69%	100%	7.835,80						
5	AMPLIAÇÃO - VIGAS	6.272,26	2,15%			100%	6.272,26				
6	AMPLIAÇÃO - LAJES	3.232,73	1,11%			100%	3.232,73				
7	AMPLIAÇÃO - PAREDES, VEDAÇÃO	21.569,35	7,40%	40%	8.627,74	60%	12.941,61				
8	AMPLIAÇÃO - PINTURA	3.661,56	1,26%			30%	1.098,47	70%	2.563,09		
9	AMPLIAÇÃO - PISOS	12.203,87	4,19%			30%	3.661,16	70%	8.542,71		
10	AMPLIAÇÃO - COBERTURA, FORROS, CALHAS E CONDUTORES	20.088,46	6,89%			50%	10.044,23	50%	10.044,23		
11	REMOÇÕES	3.794,98	1,30%	100%	3.794,98						
12	REFORMA COBERTURA	39.906,41	13,69%	20%	7.981,28	40%	15.962,56	40%	15.962,56		
13	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES E VEDAÇÃO E REPAROS EM PISOS	12.884,68	4,42%			40%	5.153,87	60%	7.730,81		
14	ESQUADRIAS	8.517,09	2,92%					30%	2.555,13	70%	5.961,96
15	FORROS, CALHAS E CONDUTORES	16.463,45	5,65%					30%	4.939,04	70%	11.524,42
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.079,07	1,40%			30%	1.223,72	70%	2.855,35		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.837,00	7,15%					40%	8.334,80	60%	12.502,20
18	PINTURA	15.211,62	5,22%					20%	3.042,32	80%	12.169,30
19	MURO DE CONTENÇÃO	60.747,73	20,84%	40%	24.299,09	40%	24.299,09	20%	12.149,55		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.020,00	1,38%							100%	4.020,00
TOTAL MENSAL				27%	79.343,98	29%	84.555,87	27%	79.385,75	17%	48.176,37
TOTAL ACUMULADO		291.461,98		27%	79.343,98	56%	163.899,86	83%	243.285,61	100%	291.461,98

Manuela Mateus De Bona Cargnin
Engenheira Civil CREA/SC 105.575-8