

CRONOGRAMA ORÇAMENTO REFORMA DA COBERTURA DA EMEB JOÃO PAULO I																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	(%)	MESES													
				1		2		3		4		5		6		7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.565,04	7,13%	100%	85.565,04												
2	COBERTURA	995.954,65	82,97%			10%	99.595,47	10%	99.595,47	20%	199.190,93	20%	199.190,93	20%	199.190,93	20%	199.190,93
3	VEDAÇÃO	50.967,12	4,25%			100%	50.967,12										
4	SISTEMA PLUVIAL	67.931,30	5,66%											50%	33.965,65	50%	33.965,65
TOTAL MENSAL				7%	85.565,04	13%	150.562,59	8%	99.595,47	17%	199.190,93	17%	199.190,93	19%	233.156,58	19%	233.156,58
TOTAL ACUMULADO		1.200.418,11		7%	85.565,04	20%	236.127,63	28%	335.723,09	45%	534.914,02	61%	734.104,95	81%	967.261,53	100%	1.200.418,11

Tayne Martins Matias  
Arquiteta e Urbanista CAU/SC A164130-1

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 13.667.230/0001-50; Rua Isaac Newton, 194/Centro; Cep 88701-285