



Reforma e ampliação Centro Especializado em Odonto

Fundação Municipal de Saúde
CNPJ: 13.660.767/0001-99

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 07/2021 - Santa
Catarina
ORSE - 07/2021 - Sergipe
CPOS - 08/2021 - São
Paulo

17,76%

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.153,70	100,00% 3.153,70		
2	DEMOLIÇÃO	100,00% 5.579,59	50,00% 2.789,80	50,00% 2.789,80	
3	ALVENARIA	100,00% 17.431,48	50,00% 8.715,74	50,00% 8.715,74	
4	REVESTIMENTO	100,00% 35.561,53		50,00% 17.780,77	50,00% 17.780,77
5	ESQUADRIAS	100,00% 5.140,57		20,00% 1.028,11	80,00% 4.112,46
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 64.558,60		20,00% 12.911,72	80,00% 51.646,88
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 7.438,33	20,00% 1.487,67	60,00% 4.463,00	20,00% 1.487,67
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00% 3.413,31	20,00% 682,66	60,00% 2.047,99	20,00% 682,66
9	COBERTURA	100,00% 4.466,13		100,00% 4.466,13	
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 990,83			100,00% 990,83
11	OBJETOS	100,00% 1.311,03			100,00% 1.311,03
Porcentagem			11,29%	36,37%	52,34%
Custo			16.829,56	54.203,25	78.012,29
Porcentagem Acumulado			11,29%	47,66%	100,0%
Custo Acumulado			16.829,56	71.032,81	149.045,10