

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064773-16/2019	904191/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV	EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22
1.	EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	910.833,59	% Período:	8,00%	5,23%	26,14%	6,23%	15,30%	15,04%	24,06%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.594,40	% Período:	7,41%	4,84%	24,21%	5,77%	14,17%	13,93%	29,69%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.517,05	% Período:	100,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	82.316,93	% Período:	63,57%	36,43%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	98.001,55	% Período:		11,12%	32,89%	39,80%	16,19%						
1.5.	COBERTURA	30.200,65	% Período:					100,00%						
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	126.072,95	% Período:			62,53%		3,07%		34,40%				
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.448,75	% Período:		35,23%	14,80%	49,97%							
1.8.	PISOS E REVESTIMENTOS	51.880,42	% Período:			33,36%				66,64%				
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	49.040,74	% Período:						100,00%					
1.10.	FORROS E DIVISÓRIAS	7.381,16	% Período:					100,00%						
1.11.	PINTURA	21.263,66	% Período:				40,79%	59,21%						
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.315,30	% Período:			65,96%		26,34%		7,69%				
1.13.	CLIMATIZAÇÃO	98.849,13	% Período:					31,69%		68,31%				
1.14.	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	1.676,79	% Período:							100,00%				
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	60.122,60	% Período:			100,00%								
1.16.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	8.122,42	% Período:							100,00%				
1.17.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	50.594,86	% Período:					34,20%		65,80%				
1.18.	MUROS E GRADIS	82.317,49	% Período:						100,00%					
1.19.	COMUNICAÇÃO VISUAL	8.594,73	% Período:							100,00%				
1.20.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.522,01	% Período:							100,00%				
2.	MOBILIÁRIO CASA DA MULHER BRASILEIRA	49.465,54	% Período:							100,00%				
2.1.	MOBILIÁRIO	49.465,54	% Período:							100,00%				
3.	ELETRODOMÉSTICOS CASA DA MULHER B	4.504,94	% Período:							100,00%				
3.1.	ELETRODOMÉSTICOS	4.504,94	% Período:							100,00%				

Nº OPERAÇÃO 1064773-16/2019	Nº SICONV 904191/2020	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	Apelido Empreendimento CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV	Descrição do Lote EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV
--------------------------------	--------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22
4.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CASA D	18.988,69	% Período:							100,00%				
<b>Total: R\$ 983.792,76</b>														
Período:	%:			7,41%	4,84%	24,21%	5,77%	14,17%	13,93%	29,69%				
	Repass:	60.944,16		39.814,51	199.207,69	47.464,90	116.600,70	114.618,33	244.349,71					
	Contrapartida:	11.906,90		7.778,72	38.919,99	9.273,41	22.780,74	22.393,43	47.739,57					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-				
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>72.851,07</b>		<b>47.593,22</b>	<b>238.127,68</b>	<b>56.738,31</b>	<b>139.381,43</b>	<b>137.011,77</b>	<b>292.089,28</b>					
	%:			7,41%	12,24%	36,45%	42,22%	56,38%	70,31%	100,00%				
	Repass:	60.944,16		100.758,67	299.966,36	347.431,26	464.031,96	578.650,29	823.000,00					
	Contrapartida:	11.906,90		19.685,62	58.605,61	67.879,02	90.659,76	113.053,19	160.792,76					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-				
	<b>Investimento:</b>	<b>72.851,07</b>		<b>120.444,29</b>	<b>358.571,97</b>	<b>415.310,28</b>	<b>554.691,71</b>	<b>691.703,48</b>	<b>983.792,76</b>					

TUBARÃO/SC

Local

segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES

CREA/CAU: 136.799-7

ART/RRT: 7934174-4