



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: Tubarão

FOLHA No

PROJETO: Pavimentação e Drenagem da Avenida Marechal Deodoro

LOCALIZAÇÃO: Bairro Fábio Silva

DATA 16/06/2015

Data de referência dos custos: ABRIL/2015 E MARÇO/2015

Periodicidade das Etapas: mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO														TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.292,01	100,00													1.292,01	100,00
2	TERRAPLENAGEM							218.722,35	100							218.722,35	100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	251.703,83	50,00	100.681,53	20	100.681,53	20	50.340,77	10							503.407,66	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO									660.368,71	59	458.900,29	41			1.119.269,00	100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.355,06	100,00													78.355,06	100,00
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													35.473,09	100	35.473,09	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		331.350,90	16,94	100.681,53	5,15	100.681,53	5,15	269.063,12	13,75	0,00		458.900,29	23,45	35.473,09	1,81	1.956.519,17	66,25
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		331.350,90	16,94	432.032,43	22,08	532.713,96	27,23	801.777,08	40,98	40,98		458.900,29	64,43	494.373,38	66,25		

DATA DO ORÇAMENTO:

16/06/2015

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GUILHERME DAUFENBACK DE MARIA - CREA/SC nº 105608-0

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.