

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO**  
**SECRETARIA DE URBANISMO**

**OBRA: Projeto de Restauração da Casa da Cidade – Tubarão/SC**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR	MESES											
				1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	7,39	14.757,90	50	7.378,95	-	-	20	2.951,58	15	2.213,69	15	2.213,69	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10,31	20.594,47	100	20.594,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PAREDES E PAINÉIS	2,45	4.887,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4.887,41	
4	COBERTURA	17,94	35.821,49	-	-	-	-	10	3.582,15	45	16.119,67	45	16.119,67	-	
5	REVESTIMENTOS	0,37	742,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	742,60	
6	FORROS	19,00	37.949,96	-	-	-	-	10	3.795,00	45	17.077,48	45	17.077,48	-	
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	28,93	57.774,89	-	-	60	34.664,94	40	23.109,96	-	-	-	-	-	
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,97	1.939,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.939,85	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,06	24.083,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24.083,39	
10	SERVIÇOS FINAIS	0,57	1.139,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.139,93	
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>100</b>	<b>199.691,89</b>	<b>14,01</b>	<b>27.973,42</b>	<b>17,36</b>	<b>34.664,94</b>	<b>16,75</b>	<b>33.438,68</b>	<b>17,73</b>	<b>35.410,84</b>	<b>17,73</b>	<b>35.410,84</b>	<b>16,42</b>	<b>32.793,17</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100</b>	<b>199.691,89</b>	<b>14,01</b>	<b>27.973,42</b>	<b>31,37</b>	<b>62.638,36</b>	<b>48,11</b>	<b>96.077,04</b>	<b>65,85</b>	<b>131.487,88</b>	<b>83,58</b>	<b>166.898,72</b>	<b>100,00</b>	<b>199.691,89</b>

Diego Steffen Morais  
Arquiteto e Urbanista - CAU nº A41114-0