

**SECRETARIA DE URBANISMO**

**OBRA: AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MOR**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	Valor (R\$)	MESES											
				1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39	R\$ 3.316,78	100	3.316,78		-		-		-		-		-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,64	R\$ 8.670,41	100	8.670,41		-		-		-		-		-
3	INFRA e SUPRA-ESTRUTURA	34,30	R\$ 81.739,60	40	32.695,84	60	49.043,76		-		-		-		-
4	PAREDES E PAINEIS	6,39	R\$ 15.229,92		-	20	3.045,98	80	12.183,94		-		-		-
5	REVESTIMENTOS	12,44	R\$ 29.633,81		-		-	50	14.816,90	50	14.816,90		-		-
6	PAVIMENTAÇÃO	7,12	R\$ 16.958,06		-		-		-		-	100	16.958,06		-
7	COBERTURA	7,80	R\$ 18.578,28		-		-		-	30	5.573,48	70	13.004,80		-
8	ESQUADRIAS	6,89	R\$ 16.425,69		-		-	30	4.927,71		-	70	11.497,98		-
9	PINTURA	6,17	R\$ 14.696,23		-		-		-		-		-	100	14.696,23
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4,92	R\$ 11.726,45		-		-	20	2.345,29		-		-	80	9.381,16
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	5,07	R\$ 12.079,48		-		-		-	60	7.247,69		-	40	4.831,79
12	PREVENTIVO E INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	3,37	R\$ 8.026,82		-		-		-	100	8.026,82		-		-
13	SERVIÇOS FINAIS	0,51	R\$ 1.219,01		-		-		-		-		-	100	1.219,01
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,0</b>	<b>R\$ 238.300,55</b>	<b>19</b>	<b>44.683,04</b>	<b>22</b>	<b>52.089,75</b>	<b>14</b>	<b>34.273,84</b>	<b>15</b>	<b>35.664,90</b>	<b>17</b>	<b>41.460,84</b>	<b>13</b>	<b>30.128,19</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100,0</b>	<b>R\$ 238.300,55</b>	<b>19</b>	<b>44.683,04</b>	<b>41</b>	<b>96.772,78</b>	<b>55</b>	<b>131.046,62</b>	<b>70</b>	<b>166.711,52</b>	<b>87</b>	<b>208.172,36</b>	<b>100</b>	<b>238.300,55</b>