



| CRONOGRAMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EMEB BOM PASTOR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DA OBRA (R\$) | (%) | MESES | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23.756,60 | 6,60% | 100% | 23.756,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | ESTRUTURA - SAPATAS | 35.345,24 | 9,82% | | 0,00 | 100% | 35.345,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | COBERTURA | 175.316,84 | 48,72% | | 0,00 | | 0,00 | 50% | 87.658,42 | 50% | 87.658,42 | | 0,00 | |
| 4 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 14.763,66 | 4,10% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 14.763,66 | | 0,00 | |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.635,30 | 3,79% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 13.635,30 | | 0,00 | |
| 6 | PINTURA | 2.735,64 | 0,76% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 2.735,64 | |
| 7 | PISO | 76.268,01 | 21,20% | | 0,00 | 50% | 38.134,01 | 50% | 38.134,01 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS | 14.621,40 | 4,06% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 14.621,40 | |
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.368,64 | 0,94% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100% | 3.368,64 | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 7% | 23.756,60 | 20% | 73.479,25 | 35% | 125.792,43 | 32% | 116.057,38 | 6% | 20.725,68 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | 7% | 23.756,60 | 27% | 97.235,85 | 62% | 223.028,27 | 94% | 339.085,65 | 100% | 359.811,33 |

Tayne Martins Matias
Arquiteta e Urbanista CAU/SC A164130-1

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 13.667.230/0001-50; Rua Isaac Newton, 194/Centro; Cep 88701-285