

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
RECURSO PRÓPRIO - PM	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO D

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERG	1.200.128,57	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.852,94	% Período:	23,03%	25,68%	30,54%	20,75%							
1.2.	TERRAPLENAGEM	31.344,26	% Período:	100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	674.727,21	% Período:		45,68%	54,32%								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL	235.579,89	% Período:	100,00%										
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL	15.382,51	% Período:	43,13%			56,87%							
1.6.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	191.585,66	% Período:				100,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA	38.375,15	% Período:				100,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.280,95	% Período:				100,00%							
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
Total: R\$ 1.200.128,57			%:	23,03%	25,68%	30,54%	20,75%							
Período:	Repassar:			-	-	-	-							
	Contrapartida:			276.411,60	308.236,43	366.490,78	248.989,76							
	Outros:			-	-	-	-							
	Investimento:			276.411,60	308.236,43	366.490,78	248.989,76							
Acumulado:	%:			23,03%	48,72%	79,25%	100,00%							
	Repassar:			-	-	-	-							
	Contrapartida:			276.411,60	584.648,03	951.138,81	1.200.128,57							
	Outros:			-	-	-	-							
	Investimento:			276.411,60	584.648,03	951.138,81	1.200.128,57							

TUBARÃO/SC

Local

sexta-feira, 21 de julho de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES

CREA/CAU: 136.799-7

ART/RRT: 8179062-7