

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1079824-72	920094/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERGIO FERNANDES PEREIRA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VER. SERGIO F. PEREIRA TRECHO B

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SERG	1.185.336,27	% Período:	23,52%	24,47%	27,98%	24,02%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.063,31	% Período:	23,52%	24,47%	27,98%	24,02%							
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.963,39	% Período:	100,00%										
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	11.502,53	% Período:				100,00%							
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.576,36	% Período:	100,00%										
1.5.	TERRAPLENAGEM	48.006,58	% Período:	100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	618.045,92	% Período:		46,65%	53,35%								
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL	199.059,28	% Período:	100,00%										
1.8.	DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL	44.415,46	% Período:	50,76%			49,24%							
1.9.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	196.984,24	% Período:				100,00%							
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA	29.012,00	% Período:				100,00%							
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	23.707,20	% Período:				100,00%							
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
Total: R\$ 1.185.336,27				%:	23,52%	24,47%	27,98%	24,02%						
Período:	Repasse:	225.813,80	234.921,18	268.642,80	230.641,22									
	Contrapartida:	52.998,69	55.136,20	63.050,69	54.131,69									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	278.812,49	290.057,38	331.693,49	284.772,91									
Acumulado:	%:	23,52%	47,99%	75,98%	100,00%									
	Repasse:	225.813,80	460.734,98	729.377,78	960.019,00									
	Contrapartida:	52.998,69	108.134,89	171.185,58	225.317,27									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	278.812,49	568.869,87	900.563,36	1.185.336,27									

TUBARÃO/SC

Local

quarta-feira, 10 de maio de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES

CREA/CAU: 136.799-7

ART/RRT: 8179062-7