



Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,37%	16.714,37	100	16.714,37		-		-		-
2	TERRAPLENAGEM	1,87%	13.148,91		-	20	2.629,78	50	6.574,46	30	3.944,67
3	DRENAGEM PLUVIAL	29,91%	210.534,55	50	105.267,28	50	105.267,28		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	65,45%	460.689,46		-	20	92.137,89	50	230.344,73	30	138.206,84
5	SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL	0,40%	2.818,50		-		-		-	100	2.818,50
TOTAL SIMPLES				17	121.981,65	28	200.034,95	34	236.919,19	21	144.970,01
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 703.905,79	17	121.981,65	46	322.016,59	79	558.935,78	100	703.905,79

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7