

		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO									
		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
OBJETO:		PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
LOCALIZAÇÃO:		REFORMA DO CEI CANTINHO DA ALEGRIA									
		RUA SÃO JOÃO Nº 661 BAIRRO MORROTES - TUBARÃO / SC								BDI 1: 24,88%	
DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI SC 02/2024 , ORSE SE/2024 ,SBC - 03/2024 SC e SICRO3 - 04/2024 - Santa Catarina											
Periodicidade das Estapas: Mensal											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO						TOTAL		
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.749,37	8.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	17.498,74	
		%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		100,00%	
2	DESLOCAMENTO DA CASA DE MADEIRA(LATERALMENTE 15m E INSTALAÇÃO ELÉTRICA AÉREA)	R\$	3.195,83	3.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	6391,66	
		%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		100,00%	
3	REPARO LAVANDERIA	R\$	599,56	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1199,13	
		%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		100,00%	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO (TETO LAVANDERIA/ PAREDES INTERNAS E EXTERNAS/BANHEIROS/FLOREIRA)	R\$	0,00	10.598,59	10.598,59	0,00	0,00	0,00	R\$	21.197,19	
		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		100,00%	
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (BANHEIROS)	R\$	0,00	13.379,28	13.379,28	6.689,64	0,00	0,00	R\$	33.448,19	
		%	0%	40%	40%	20%	0%	0%		100,00%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (novos banheiros e nova sala)	R\$	0,00	0,00	6381,30	9571,96	0,00	0,00	R\$	15.953,26	
		%	0%	0%	40%	60%	0%	0%		100,00%	
7	PAREDES DE VEDAÇÃO	R\$	0,00	0,00	5.000,13	5.000,13	0,00	0,00	R\$	10.000,27	
		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		100,00%	
8	REVESTIMENTOS CERÂMICO (PISO E PAREDE)	R\$	0,00	0,00	10.232,75	20.465,51	20.465,51	0,00	R\$	51.163,77	
		%	0%	0%	20%	40%	40%	0%		100,00%	
9	PINTURA (INCLUINDO PINTURA INTERNA E EXTERNA E DA SALA DE MADEIRA EXISTENTE 5,10 X 5,10 M)	R\$	0,00	0,00	0,00	10.538,66	21.077,33	21.077,33	R\$	52.693,32	
		%	0%	0%	0%	20%	40%	40%		100,00%	
10	COBERTURA	R\$	0,00	0,00	4063,83	4063,83	4063,83	1354,61	R\$	13.546,11	
		%	0%	0%	30%	30%	30%	10%		100,00%	
11	ESQUADRIAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	7703,21	0,00	R\$	7.703,21	
		%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		100,00%	
12	CONSTRUÇÃO SALA NOVA E CORREDOR	R\$	0,00	0,00	53.151,05	63.781,26	53.151,05	42.520,84	R\$	212.604,19	
		%	0%	0%	25%	30%	25%	20%		100,00%	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3711,43	R\$	3.711,43	
		%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100,00%	
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%)			2,81%	8,17%	22,99%	26,86%	23,81%	15,36%			
PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%)			2,81%	10,97%	33,97%	60,83%	84,64%	100,00%			

VALOR PARCIAL MENSAL (R\$)		12.544,76	36.522,63	102.806,94	120.110,99	106.460,93	68.664,21		
VALOR ACUMULADO / TOTAL (R\$)		12.544,76	49.067,39	151.874,33	271.985,32	378.446,25	447.110,46	R\$	447.110,46
DATA: 07/11/2024	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO:</p> <p>Luis Fernando Cardoso de Lima Engenheiro Civil CREA SC 076913-9 Diretor de Obras Fundação Municipal de Educação</p>								