PROJETO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

PROJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde - Recife/Vila Moema Dr. Nilo Bello
LOCAL: Rua São Luiz, Bairro Vila Moema. Tubarão/SC.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		215.536,49	215.536,49											
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	100,00%											
		78.397,71	78.397,71											
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%
		191.502,02	19.150,20	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	15.320,16	19.150,20
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	80,00%	20,00%										
		139.212,15	111.369,72	27.842,43										
5	DRENAGEM	100,00%		100,00%										
		71.943,26		71.943,26										
6	INFRAESTRUTURA	100,00%			80,00%	20,00%								
		468.016,94			374.413,55	93.603,39								
7	SUPERESTRUTURA	100,00%				60,00%	40,00%							
		627.430,17				376.458,10	250.972,07							
8	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00%					30,00%	70,00%						
		502.379,75					150.713,93	351.665,83						
9	COBERTURA	100,00%							50,00%	50,00%				
		314.067,99							157.034,00	157.034,00				
10	PISO EDIFICAÇÃO	100,00%								50,00%	50,00%			
		142.951,67								71.475,84	71.475,84			
11	FORRO	100,00%											50,00%	50,00%
		80.995,04											40.497,52	40.497,52
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				30,00%			50,00%				20,00%	
		40.596,86				12.179,06			20.298,43				8.119,37	
13	ESQUADRIAS	100,00%											50,00%	50,00%
		183.208,10											91.604,05	91.604,05
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%							35,00%	35,00%	30,00%			
		301.210,04							105.423,51	105.423,51	90.363,01			
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00%							100,00%					
		22.786,90							22.786,90					
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							35,00%	35,00%	30,00%			
		275.903,48							96.566,22	96.566,22	82.771,04			
17	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	100,00%												100,00%
		3.215,47												3.215,47
18	PINTURA	100,00%											50,00%	50,00%
		50.596,16											25.298,08	25.298,08
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00%									45,00%	55,00%		
		270.669,57									121.801,31	148.868,26		
20	URBANIZAÇÃO	100,00%											100,00%	
		38.075,00											38.075,00	
21	CERCAMENTO	100,00%									15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
		590.401,23									88.560,18	206.640,43	206.640,43	88.560,18
22	LETREIRO	100,00%												100,00%
		12.142,37												12.142,37
23	BANCADAS	100,00%											100,00%	
		35.877,80											35.877,80	
24	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%												100,00%
		2.274,98												2.274,98
Porcentagem			**9,11%**	**2,47%**	**8,36%**	**10,68%**	**8,95%**	**7,88%**	**8,96%**	**9,57%**	**10,09%**	**7,96%**	**9,9%**	**6,07%**
Custo			**424.454,12**	**115.105,85**	**389.733,71**	**497.560,70**	**417.006,15**	**366.985,98**	**417.429,21**	**445.819,72**	**470.291,54**	**370.828,85**	**461.432,41**	**282.742,85**
Porcentagem Acumulado			**9,11%**	**11,58%**	**19,94%**	**30,62%**	**39,57%**	**47,45%**	**56,41%**	**65,98%**	**76,07%**	**84,03%**	**93,93%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**424.454,12**	**539.559,97**	**929.293,68**	**1.426.854,38**	**1.843.860,53**	**2.210.846,51**	**2.628.275,72**	**3.074.095,44**	**3.544.386,98**	**3.915.215,83**	**4.376.648,24**	**4.659.391,15**

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO ROSSO URBANO
Data: 16/04/2025 16:38:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Criciúma, 15 de Abril de 2025

Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil